

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
OBJETO: REFORMA DO CAMPO ESPORTIVO
DATA: 30-06-2022



CRONOGRAMA FÍSICO (%)												
Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	A REALIZAR (DIAS)									
			30		60		90		120		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.185,84	100,00%	1.185,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.185,84
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1.035,89	100,00%	1.035,89		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.035,89
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	3.455,36	100,00%	3.455,36		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.455,36
4	SUPRAESTRUTURA	9.709,08	30,00%	2.912,72	50,00%	4.854,54	20,00%	1.941,81		0,00	0,00%	9.709,08
5	COBERTURA	88.780,14		0,00	0,00%	0,00	100,00%	88.780,14		0,00	100,00%	88.780,14
6	REVESTIMENTOS PISO E PAREDES	91.152,51		0,00	30,00%	27.345,75	70,00%	63.806,75		0,00	100,00%	91.152,51
7	PINTURA	50.771,69	0,00%	0,00		0,00	70,00%	35.540,18	30,00%	15.231,50	100,00%	50.771,69
8	HIDRAULICO	17.390,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	3.478,18	80,00%	13.912,72	0,00%	17.390,91
9	PAREDES E PAINEIS	16.260,39	0,00%	0,00	100,00%	16.260,39		0,00	100,00%		0,00%	16.260,39
10	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	197.119,55	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	98.559,77	50,00%	98.559,77	0,00%	197.119,55
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.058,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	100,00%	9.058,63	0,00%	9.058,63
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.711,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	342,26	80,00%	1.369,07	0,00%	1.711,34
Total												
		487.631,32	1,76%	8.589,81	9,94%	48.460,68	59,97%	292.449,09	28,33%	138.131,69	30,09%	487.631,32

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR
CREA 21.696-D/PR