



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1085640-59	939592/2022	PREFEITURA DE RIBEIRÃO DO PINHAL	MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	594.284,24	% Período:	45,38%	20,45%	34,16%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.361,70	% Período:	100,00%											
1.2.	MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO	573.534,36	% Período:	46,79%	21,19%	32,02%									
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	19.388,18	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 594.284,24															
				%:	45,38%	20,45%	34,16%								
				Repassse:	262.320,38	118.227,90	197.454,72								
				Contrapartida:	7.389,06	3.330,26	5.561,92								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	269.709,45	121.558,15	203.016,64								
				%:	45,38%	65,84%	100,00%								
				Repassse:	262.320,38	380.548,28	578.003,00								
				Contrapartida:	7.389,06	10.719,32	16.281,24								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	269.709,45	391.267,60	594.284,24								

RIBEIRÃO DO PINHAL/PR

Local

terça-feira, 31 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO VITOR SIQUEIRA SANTOS

CREA/CAU: PR-152.855/D

ART/RRT: