



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 79.696.804/0001-42

OBRA: CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA DO DISTRITO DA TRIOLÂNDIA

LOCAL: RUA 03, LOTES 02 e 03-Quadra 02

ÁREA: 135,30 m2

CEP:86.490-000 – RIBEIRÃO DO PINHAL-PR.

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		Orçamento		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		Total Ano	
Código	Descrição da atividade	Valor Serviço	% Custo	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.503,47	2,3822	100%	7.503,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	7.503,47
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3.221,02	1,0226	100%	3.221,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.221,02
3	INFRAESTRUTURA	21.378,34	6,7872	100%	21.378,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	21.378,34
4	SUPRAESTRUTURA	45.794,75	14,5388	20%	9.158,95	60,00%	27.476,85	20,00%	9.158,95	-	-	-	-	-	-	100%	45.794,75
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.209,62	3,2413	-	-	20%	2.041,92	20%	2.041,92	60%	6.125,77	-	-	-	-	100%	10.209,62
6	INST. ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	16.476,25	5,2308	-	-	15%	2.471,44	20%	3.295,25	40%	6.590,50	25%	4.119,06	-	-	100%	16.476,25
7	PAREDES E PAINÉIS	23.207,44	7,3679	-	-	60%	13.924,46	30%	6.962,23	10%	2.320,74	-	-	-	-	100%	23.207,44
8	ESQUADRIAS	65.563,13	20,8149	-	-	-	-	30%	19.668,94	60%	39.337,88	10%	6.556,31	-	-	100%	65.563,13
9	COBERTURA	19.372,40	6,1503	-	-	-	-	90%	17.435,16	10%	1.937,24	-	-	-	-	100%	19.372,40
10	REVESTIMENTO	49.753,08	15,7955	-	-	-	-	-	-	30%	14.925,92	70%	34.827,16	-	-	100%	49.753,08
11	PAVIMENTAÇÃO	20.060,53	6,3688	-	-	-	-	-	-	60%	12.036,32	40%	8.024,21	-	-	100%	20.060,53
12	PINTURAS	23.660,99	7,5118	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23.660,99	-	-	100%	23.660,99
13	ELEMENTOS DECORATIVOS	5.610,00	1,7811	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	5.610,00	-	-	100%	5.610,00
14	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	2.337,03	0,7420	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.337,03	-	-	100%	2.337,03
15	VIDROS	506,02	0,1607	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	506,02	-	-	100%	506,02
16	LIMPEZA DA OBRA	328,32	0,1042	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	328,32	-	-	100%	328,32
Total		314.982,38	100%	5,60%	41.261,78	6,50%	43.872,75	30,62%	55.267,21	##	24.521,08	31,61%	98.917,62	31,61%	51.141,95	100%	314.982,38
Total Acumulado		314.982,38	100%	5,60%	41.261,78	12,10%	85.134,53	42,72%	140.401,74	##	164.922,82	74,33%	239.319,36	100,00%	216.064,77	100%	314.982,38

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696/D Pr.

