



PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 79.696.804/0001-42

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES
LOCAL: RUA VEREADOR OLIMPIO VIEIRA Nº 149 - CONJUNTO FRANCISCO PROENÇA-RIBEIRÃO DO PINHAL-PR
ÁREA: ' 97,24 M2 REFORMA - AMPLIAÇÃO: 464,36 M2 - TOTAL: 561,60 M2.
CEP:86.490-000 – RIBEIRÃO DO PINHAL-PR.

REFORMA COZINHA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA E SALA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

		Orçamento		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		Total Ano	
Código	Descrição da atividade	Valor Serviço	% Custo	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.859,19	2,2109	100%	16.859,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	16.859,19
2	MOVIMENTO DE TERRAS	6.473,39	0,8489	100%	6.473,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6.473,39
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	3.124,43	0,4097	100%	3.124,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.124,43
4	INFRAESTRUTURA	41.351,79	5,4228	20%	8.270,36	60,00%	24.811,07	20,00%	8.270,36	-	-	-	-	-	-	100%	41.351,79
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.914,29	1,3002	-	-	-	-	20%	1.982,86	20%	1.982,86	60%	5.948,57	-	-	100%	9.914,29
6	SUPRAESTRUTURA	48.173,89	6,3175	-	-	15%	7.226,08	-	-	20%	9.634,78	40%	19.269,56	25%	12.043,47	100%	48.173,89
7	PAREDES E PAINÉIS	40.354,46	5,2920	-	-	60%	24.212,68	30%	12.106,34	10%	4.035,45	-	-	-	-	100%	40.354,46
8	REVESTIMENTO	19.936,86	2,6145	-	-	-	-	30%	5.981,06	-	-	60%	11.962,12	10%	1.993,69	100%	19.936,86
9	PAVIMENTAÇÃO	117.428,79	15,3995	-	-	-	-	90%	105.685,91	10%	11.742,88	-	-	-	-	100%	117.428,79
10	ESQUADRIAS	8.892,06	1,1661	-	-	-	-	-	-	30%	2.667,62	70%	6.224,44	-	-	100%	8.892,06
11	MURETA P/ GRADIL	5.882,67	0,7714	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	3.529,60	40%	2.353,07	100%	5.882,67
12	PINTURA	42.575,43	5,5833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	42.575,43	100%	42.575,43
13	GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃO/EQUIPAM.	92.611,62	12,1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	92.611,62	100%	92.611,62
14	ESTRUTURA METÁLICA	147.925,80	19,3988	-	-	50%	73.962,90	50%	73.962,90	-	-	-	-	-	-	100%	147.925,80
15	COBERTURA E FORROS	141.847,68	18,6018	-	-	-	-	-	-	100%	141.847,68	-	-	-	-	100%	141.847,68
16	VIDROS	1.083,80	0,1421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.083,80	100%	1.083,80
17	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-SANITÁRIAS	15.429,87	2,0235	-	-	-	-	-	-	60%	9.257,92	40%	6.171,95	-	-	100%	15.429,87
18	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1.618,57	0,2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.618,57	100%	1.618,57
19	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	1.064,88	0,1396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.064,88	100%	1.064,88
Total			100%	5,60%	34.727,37	6,50%	130.212,73	30,62%	207.989,42	25,67%	181.169,18	31,61%	53.106,24	31,61%	155.344,53	100%	762.549,47
Total Acumulado		762.549,47	100%	5,60%	34.727,37	12,10%	164.940,10	42,72%	372.929,52	68,39%	554.098,71	74,33%	426.035,76	100,00%	709.443,23	100%	762.549,47

Engº Civil Geraldo Gomes Medeiros Junior
CREA 21696/D Pr.

|

16.859,19
6.473,39
3.124,43
41.351,79
9.914,29
48.173,89
40.354,46
19.936,86
117.428,79
8.892,06
5.882,67
42.575,43
92.611,62
147.925,80
141.847,68
1.083,80
15.547,03
1.618,57
1.064,88

762.666,63

|