

		Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal Cronograma Físico - Financeiro para Reforma e Ampliação da Escola Nova Carvalho COM BDI Localização: (43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com									
		Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
nº.	Serviço	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	792,50	3,54	792,50	100,00						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	979,41	4,37	979,41	100,00						
3	ESTRUTURA	1.992,33	8,89	996,17	50,00	996,17	50,00				
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	302,24	1,35			151,12	50,00	151,12	50,00		
5	PAREDES E PAINÉIS	1.404,00	6,26					1.404,00	100,00		
6	REVESTIMENTOS	2.945,75	13,14					2.945,75	100,00		
7	PINTURAS	1.167,83	5,21					1.167,83	100,00		
8	ESQUADRIAS	3.864,00	17,24	966,00	25,00	966,00	25,00	1.932,00	50,00		
9	RAMPAS PNE	4.111,92	18,34					2.055,96	50,00	2.055,96	50,00
10	BANHEIRO PNE	2.540,74	11,33					1.270,37	50,00	1.270,37	50,00
11	CALÇADA EXTERNA	2.317,79	10,34							2.317,79	100,00
	Total	22.418,51	100,00	3.734,08	16,66	2.113,29	9,43	10.927,03	48,74	5.644,12	25,18
	Total Acumulado			3.734,08	16,66	5.847,36	26,08	16.774,39	74,82	22.418,51	100,00