



Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal - Paraná  
Cronograma Físico - Financeiro - Ampliação Refeitório  
Localização: Escola Cônego

Cronograma Físico Financeiro

				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
N.º	Serviço	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Iniciais	R\$ 1.680,07	5,00	R\$ 1.680,07	100										
2	Demolições e Retiradas	R\$ 886,47	2,64	R\$ 443,24	50	R\$ 443,24	50								
3	Infra-estrutura	R\$ 6.263,37	18,62			R\$ 3.131,69	50	R\$ 3.131,69	50						
4	Impermeabilização	R\$ 1.286,82	3,83					R\$ 1.286,82	100						
5	Alvenaria de Vedação	R\$ 4.453,99	13,24					R\$ 2.227,00	50	R\$ 2.227,00	50				
6	Revestimentos	R\$ 6.171,78	18,35							R\$ 3.085,89	50	R\$ 3.085,89	50		
7	Instalações Elétricas	R\$ 1.492,27	4,44							R\$ 746,14	50	R\$ 746,14	50		
8	Piso	R\$ 3.970,45	11,81									R\$ 3.970,45	100		
9	Esquadrias	R\$ 2.080,73	6,19									R\$ 2.080,73	100		
10	Cobertura	R\$ 5.347,47	15,90							R\$ 1.336,87	25	R\$ 2.673,74	50	R\$ 1.336,87	25
9	TOTAL	R\$ 33.633,42	100	R\$ 2.123,31	6,3	R\$ 3.574,92	10,6	R\$ 6.645,50	19,8	R\$ 7.395,89	22	R\$ 12.556,94	37,3	R\$ 1.336,87	3,97
10	TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.123,31	6,3	R\$ 5.698,23	16,9	R\$ 12.343,73	36,7	R\$ 19.739,61	58,7	R\$ 32.296,55	96	R\$ 33.633,42	100

Eng.º Bruno Henrique de Oliveira Reghin  
CREA: PR - 129992/D