



CRONOGRAMA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
PREFEITURA DE
RIBEIRÃO DO PINHAL
ESTADO DO PARANÁ

PRÓPRIO: REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO I
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DO PINHAL
EMPRESA:

DATA: 05/05/23

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	28,3500%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,09%	2.742,52	25,00%	1.645,51	15,00%	1.645,51	15,00%	1.645,51	15,00%	1.645,51	15,00%	1.645,51	15,00%	10.970,09	8.547,01
02	SERVIÇOS ESTRUTURAIS	5,43%	5.692,55	20,00%	14.231,37	50,00%	8.538,82	30,00%							28.462,74	22.175,88
03	REVESTIMENTOS COM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS	27,36%			43.052,40	30,00%	43.052,40	30,00%	43.052,40	30,00%	14.350,80	10,00%			143.508,01	111.809,90
04	MURO	36,09%							75.736,76	40,00%	75.736,76	40,00%	37.868,38	20,00%	189.341,91	147.519,99
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,71%									28.080,30	50,00%	28.080,30	50,00%	56.160,59	43.755,82
06	CALÇAMENTO	11,82%									24.808,99	40,00%	37.213,49	60,00%	62.022,48	48.322,93
07	COMPLEMENTOS	4,24%											22.263,69	100,00%	22.263,69	17.346,08
08	PAISAGISMO	0,06%											313,94	100,00%	313,94	244,60
09	PINTURA	2,20%											11.549,87	100,00%	11.549,87	8.998,73
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		8.435,07	1,61%	58.929,28	11,23%	53.236,73	10,15%	120.434,67	22,96%	144.622,36	27,57%	138.935,18	26,48%
VALOR PROPOSTO						1,61%		11,23%		10,15%		22,96%		27,57%		26,48%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					8.435,07	1,61%	67.364,35	12,84%	120.601,08	22,99%	241.035,75	45,95%	385.658,11	73,52%	524.593,29	100,00%