

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL</b>				<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>			<b>AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO TRIOLÂNDIA</b>					
item	etapa	vl. etapa	peso(%)	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	10-abr-18
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES - PROJETOS	4.204,90	4,09%	60%	40%							100%
				2.522,94	1.681,96	-	-	-	-	-	-	4.204,90
2	REFEITÓRIO	7.611,11	7,40%	70%	30%							100%
				5.327,78	2.283,33	-	-	-	-	-	-	7.611,11
3	COBERTURA	3.845,22	3,74%			30%	50%	20%				100%
				-	-	1.153,56	1.922,61	769,04	-	-	-	3.845,22
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	13.161,29	12,80%		40%	60%						100%
				-	5.264,52	7.896,77	-	-	-	-	-	13.161,29
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	11.342,21	11,03%		20%	20%	60%					100%
				-	2.268,44	2.268,44	6.805,33	-	-	-	-	11.342,21
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	680,54	0,66%		20%	40%	30%	10%				100%
				-	136,11	272,22	204,16	68,05	-	-	-	680,54
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	28.600,44	27,82%			20%	30%	30%	20%			100%
				-	-	5.720,09	8.580,13	8.580,13	5.720,09	-	-	28.600,44
8	ESQUARIAS	6.264,21	6,09%			20%	20%	40%	20%			100%
				-	-	1.252,84	1.252,84	2.505,68	1.252,84	-	-	6.264,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.665,34	13,29%			10%	30%	30%	20%	10%		100%
				-	-	1.366,53	4.099,60	4.099,60	2.733,07	1.366,53	-	13.665,34
10	INSTALAÇÕES HIDÁULICAS	13.253,50	12,89%		10%	10%	30%	20%	20%	10%		100%
				-	1.325,35	1.325,35	3.976,05	2.650,70	2.650,70	1.325,35	-	13.253,50
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	170,45	0,17%				30%	30%	30%	10%		100%
				-	-	-	51,14	51,14	51,14	17,05	-	170,45
<b>soma</b>		102.799,21	100%	7.850,72	12.959,71	21.255,81	26.891,86	18.724,35	12.407,83	2.708,93	-	102.799,21
<b>Total acumulado (R\$)</b>		-	-	7.850,72	20.810,43	42.066,24	68.958,10	87.682,45	100.090,28	102.799,21		<b>01/01</b>

Bruno Henrique de Oliveira Reghin  
Engenheiro Civil CREA-PR 129992/D