




Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal
Cronograma Físico - Financeiro para Reforma e Ampliação da Escola Nova Carvalho COM BDI
Localização:
(43) 3551 - 8300 / (43) 3551 - 8302 / pinhalengenharia@outlook.com

nº.	Serviço	Geral		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 756,76	0,34	R\$ 756,76	100,00										
2	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	R\$ 21.191,10	9,64	R\$ 10.595,55	50,00	R\$ 10.595,55	50,00								
3	SUPRA-ESTRUTURA (PILARES E VIGAS) 2	R\$ 6.846,67	3,11			R\$ 4.108,00	60,00	R\$ 2.738,67	40,00						
4	VEDAÇÃO, PINTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 56.555,90	25,73					R\$ 22.622,36	40,00	R\$ 22.622,36	40,00	R\$ 11.311,18	20,00		
5	PISOS	R\$ 28.057,30	12,76							R\$ 11.222,92	40,00	R\$ 16.834,38	60,00		
6	PORTÃO DE ENTRADA PARA O CORPO DE BOMBEIROS	R\$ 7.023,65	3,19	R\$ 5.618,92	80,00	R\$ 1.404,73	20,00								
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.333,41	1,52							R\$ 2.666,73	80,00	R\$ 666,68	20,00		
8	COBERTURA	R\$ 8.470,51	3,85									R\$ 4.235,26	50,00	R\$ 4.235,26	50,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 26.424,32	12,02											R\$ 26.424,32	100,00
10	ALAMBRADO E ESCADA	R\$ 16.110,15	7,33	R\$ 12.888,12	80,00	R\$ 3.222,03	20,00								
11	FORROS	R\$ 14.865,66	6,76					R\$ 2.973,13	20,00	R\$ 8.919,39	60,00	R\$ 2.973,13	20,00		
12	COBERTURA METÁLICA	R\$ 30.204,97	13,74									R\$ 9.061,49	30,00	R\$ 21.143,48	70,00
Total		R\$ 219.840,40	100,00	R\$ 29.859,35	13,58	R\$ 19.330,31	8,79	R\$ 28.334,16	12,89	R\$ 45.431,40	20,67	R\$ 45.082,12	20,51	R\$ 51.803,05	23,56
Total Acumulado				R\$ 29.859,35	8,29	R\$ 49.189,67	22,38	R\$ 77.523,83	35,26	R\$ 122.955,23	55,93	R\$ 168.037,35	76,44	R\$ 219.840,40	100,00


Bruno Henrique de Oliveira Peghin
CREA: PR - 129992/D