

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL

OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLA MUN. CONEGO WENCESLAU VICTOR

DATA: 08-08-2022



CRONOGRAMA FISICO ( % )												
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)										
		Valor do item	0		60		90		120		ACUMULADO	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	Licitação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.626,56	100,00%	4.626,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.626,56
2	MOVIMENTO DE TERRAS	221,95	100,00%	221,95		0,00		0,00		0,00	100,00%	221,96
3	INFRAESTRUTURA	23.637,50	100,00%	23.637,50		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.637,50
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.545,91		0,00	0,00%	0,00		0,00	100,00%	9.545,91	100,00%	9.545,91
5	ALVENARIA	699,79		0,00	100,00%	699,79		0,00		0,00	100,00%	699,79
6	REVESTIMENTO	9.757,00	0,00%	0,00	100,00%	9.757,00		0,00		0,00	100,00%	9.757,00
7	PAVIMENTAÇÃO	98.886,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	98.886,24			0,00%	98.886,24
8	PINTURAS	33.635,46		0,00	0,00%	0,00	100,00%		100,00%	33.635,46	100,00%	33.635,46
9	GRADIL/PORTÕES/CORRIMÃOS/EQUIPAMENTOS	81.916,93		0,00	80,00%	65.533,54		0,00	20,00%	16.383,38	100,00%	81.916,93
10	ESTRUTURA METÁLICA	142.682,30	0,00%	0,00	100,00%	142.682,30		0,00		0,00	100,00%	142.682,31
11	COBERTURA	105.688,86	0,00%	0,00		0,00	100,00%	105.688,86		0,00	100,00%	105.688,86
12	PREVENÇÃO DE INCENDIO	1.248,90	0,00%	0,00		0,00		0,00	100,00%	1.248,90	100,00%	1.248,90
13	LIMPEZA DA OBRA	435,20	0,00%	0,00		0,00		0,00	100,00%	435,20	100,00%	435,20
<b>Total</b>		<b>512.982,59</b>	<b>5,55%</b>	<b>28.486,01</b>	<b>42,63%</b>	<b>218.672,63</b>	<b>39,88%</b>	<b>204.575,10</b>	<b>11,94%</b>	<b>61.248,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>512.982,59</b>

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR

ENGº CIVIL CREA 21.696/D PR

---

GERALDO GOMES MEDEIROS JUNIOR  
CREA 21.696-D/PR